

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Proiect: D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29
Procedura de executie Desfacere refacere finisaje



PROCEDURA DE EXECUTIE
DESFACERE REFACERE FINISAJE

Procedura de executie Desfacere refacere finisaje						
Pag 1 - 3	Nr. 27-PDD-13	Predare	23	02	2017	00
		Descriere	Data		Revizie	

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Proiect: D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29
 Procedura de executie Desfacere refacere finisaje

IMOBIL CALEA CALARASI BRAILA					
PROCEDURA DE EXECUTIE		DESFACERE REFACERE FINISAJE			
Nr. crt.	Denumire faza de lucru	U/M	Cant. unit.	Cant. totala	Art. deviz
P.01	Lucrari pregatitoare: - sabloane, matrite, modele; - ancore pentru fixare ipsoserii pe pereti; - schele simple cu scari acces la inaltimea de lucru; - unelte si scule; - materiale pentru ipsoserii, etc.	unit			
P.02	Pregatire lucrari: Pe exterior: - marcare tronson de lucru; - indepartare burlane si elementele de fixare; - fotografiere ornamente – muluri, nuturi, ancadramente, etc; - relevare si realizare sabloane conform profile intalnite; - pregatire suprafata adiacenta zonei in lucru pentru depozitare materiale si scule.	unit			
P.03	Desprindere pe cat posibil complet sau in bucati cat mai mari. Apoi se face curatarea locului cu ciocane de zidarie, perii de sarma, suflare cu aer comprimat.	Buc			
P.04	Dupa realizarea operatiilor de consolidare se poate trece la pozarea noilor ornamente.				
P.05	Imediat dupa curatare, in gaura se introduc ancorele. Se injecteaza amestecul de ciment si aracet.	Buc			
P.07	Executie ornamente aplicabile in atelier de ipsoserie.				
P.08	Aplicare ornament si fixare manuala.	Buc			
P.09	Ornamentele ce trebuie lucrate direct se aplica cu mortar special de ipsos si se finiseaza cu sabloanele executate anterior.				
P.10	Se compara cu fotografiile si se fac retusuri, daca este cazul.				
P.11	Aplicare finisaje conform proiect.				

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Proiect: D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29
Procedura de executie Desfacere refacere finisaje

Nota:

Gama de unelte posibil necesare sunt:

- Unelte de desprins sau de spart ornamentele existente, pot fi electrice sau pneumatice (pentru daltuire);
- Scari, platforme, schele;
- Scule electrice sau pneumatice de perforat cu rotopercutie;
- Perii de sarma, manuale si rotative;
- Compresor de aer sau pompa manuala ori de picior;
- Pompa de injectat ciment;
- Racord electric in santier sau motogenerator.

Intocmit,
Cotea Adrian