

**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  
**Proiect:** D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29  
Procedura de executie camasuire pilastri poligonali



**PROCEDURA DE EXECUTIE**  
**CAMASUIRE PILASTRI POLIGONALI**

Procedura de executie camasuire pilastri poligonali						
Pag 1 - 3	Nr. <b>27-PDD-04</b>	Predare	23	02	2017	00
		Descriere	Data		Revizie	

**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  
**Proiect:** D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29  
 Procedura de executie camasuire pilastri poligonali

<b>IMOBIL CALEA CALARASI BRAILA</b>					
<b>PROCEDURA DE EXECUTIE</b>		<b>CAMASUIRE PILASTRI POLIGONALI</b>			
<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire faza de lucru</b>	<b>U/M</b>	<b>Cant. unit.</b>	<b>Cant. totala</b>	<b>Art. deviz</b>
<b>D.01</b>	Lucrari pregatitoare: - plasa sudata ø8-100mm; lungimea corespunzatoare suprafetei de camasuit, plus o lungime de petrecere peste capetele plasei; - conectori PC52 ø14; - unelte si scule; - mortar de ciment; - mortar de injectie.	unit			
<b>D.02</b>	Inspectare zidarie si stabilirea starii de degradare.	m <sup>2</sup>			
<b>D.03</b>	Curatare tencuieli si alte finisaje la zidaria existenta, inclusiv rosturile din zidarie pe o adancime de cca 2 cm. Curatarea se face cu ciocane de zidarie, perii de sarma, suflare cu aer comprimat.	m <sup>2</sup>			
<b>D.04</b>	Marcarea pe suprafata stalpului a locurilor unde se vor executa perforatiile, o serie de gauri sub forma unui sir. Pentru aceasta, se marcheaza linii orizontale paralele, de preferinta pe rosturile orizontale dintre caramizi. Pe acestea se marcheaza semne la pasul indicat in proiect sau se observa corespondenta cu rosturile verticale.	m			
<b>D.05</b>	Se perforeaza zidul pe marcaje, cu o masina de găurit cu rotopercutie, utilizand burghie spirale pentru beton, medii si lungi. In functie de duritatea zidului, se perforeaza direct cu burghiul lung sau se incepe cu un burghiu mediu si se continua cu unul lung, pana la o adancime a gaurii de 25 – 30 cm, fara a se perfora total peretele.	m			
<b>D.06</b>	Fiecare gaura se desprafuieste cu grija, cu aer comprimat. Pentru aceasta, se introduce pana la fund o teava metalica de 8–10 mm, cuplata printr-un furtun la un compresor de aer sau pompa. De asemenea, zona din jurul gaurii se desprafuieste.	m			

**Beneficiar:** CONSILIUL JUDETEAN BRAILA  
**Proiect:** D.A.L.I. – Consolidare si reabilitare imobil Calea Calarasilor nr. 29  
 Procedura de executie camasuire pilastri poligonali

<b>D.07</b>	Imediat dupa curatare, in gaura se introduc conectorii. Se injecteaza amestecul de ciment si aracet.	m <sup>3</sup>			
<b>D.08</b>	Executie elemente compuse (platbande) verticalea, samblate prin sudura la unghiul dintre fetele stalpului. Executie elemente de legatura orizontale.	m			
<b>D.09</b>	Pozare elemente metalice si sudare de capetele conectorilor.	m			
<b>D.10</b>	Montare plasa sudata si fixare prin puncte de sudura de elementele metalice.	m <sup>2</sup>			
<b>D.11</b>	Aplicare mortar prin torcretare sau alta metoda.	m <sup>3</sup>			
<b>D.12</b>	Aplicare finisaje conform proiect.	m <sup>2</sup>			

**Nota:**

Gama de unelte posibil necesare sunt:

- Unelte de decopertat tencuiala veche, electrice sau pneumatice (pentru daltuire);
- Scari, platforme, schele;
- Scule electrice sau pneumatice de perforat cu rotopercutie;
- Aparat de sudura;
- Perii de sarma, manuale si rotative;
- Compresor de aer sau pompa manuala ori de picior;
- Pompa de mortar;
- Pompa de injectat ciment;
- Racord electric in santier sau motogenerator.

Intocmit,  
Cotea Adrian